



Aufnahmen dieser Zusammenstellung: 19.5.2009 / Jörg Müller
Ansichten vom aktuellen Bearbeitungsstand.



Vorbereitung der Wasserkastenaußenwand für die Anbringung der Nietimitate.



In die Rauchkammer wird die Öffnung für die Ein- und Ausströmrohre gebrannt.



Seitenansicht des Zusammenbaustandes der Lok am 19.5.2009.



Der Sandkasten mit der Sandstreuermechanik ist weitgehend fertig gestellt.



Die Arbeiten zur Montage des Funkenfängerschornsteins, hier das Unterteil, auf der Rauchkammer haben begonnen.



Teile des mechanischen Hebelzuges der Dampfzylinderentwässerung.